

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Item | Etapas da Construção | Valor da etapa | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | Total/serv. |
|------|---|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 35.285,51 | 7,89% | 18.106,34 | 10.585,65 | 798,88 | 798,88 | 798,88 | 4.196,88 | 35.285,51 |
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 51,31% | 30,00% | 2,26% | 2,26% | 2,26% | 11,89% | 100,00% |
| 2 | INFRAESTRUTURA | R\$ 5.803,42 | 1,30% | 3.482,05 | 2.321,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.803,42 |
| | INFRAESTRUTURA | | | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 3 | SUPERESTRUTURA | R\$ 4.018,85 | 0,90% | 0,00 | 1.607,54 | 2.411,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,85 |
| | SUPERESTRUTURA | | | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 4 | REVESTIMENTOS | R\$ 112.160,54 | 25,07% | 0,00 | 33.648,16 | 44.864,22 | 21.487,63 | 12.160,54 | 0,00 | 112.160,54 |
| | REVESTIMENTOS | | | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 19,16% | 10,84% | 0,00% | 100,00% |
| 5 | ELEMENTOS DE MADEIRA | R\$ 60.154,28 | 13,44% | 0,00 | 0,00 | 12.030,86 | 18.046,28 | 18.046,28 | 12.030,86 | 60.154,28 |
| | ELEMENTOS DE MADEIRA | | | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | 100,00% |
| 6 | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | R\$ 59.827,61 | 13,37% | 0,00 | 5.982,76 | 5.982,76 | 17.948,28 | 29.913,81 | 0,00 | 59.827,61 |
| | ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | | | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 30,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% |
| 7 | COBERTURA | R\$ 7.304,31 | 1,63% | 0,00 | 3.652,16 | 3.652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.304,31 |
| | COBERTURA | | | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 49.422,19 | 11,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.884,44 | 29.653,31 | 9.884,44 | 49.422,19 |
| | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% | 20,00% | 100,00% |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 34.910,01 | 7,80% | 0,00 | 0,00 | 17.455,01 | 17.455,01 | 0,00 | 0,00 | 34.910,01 |
| | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 10 | DIVISÓRIAS | R\$ 16.442,12 | 3,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288,42 | 13.153,70 | 16.442,12 |
| | DIVISÓRIAS | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% | 100,00% |
| 11 | PINTURA | R\$ 42.453,02 | 9,49% | 0,00 | 4.245,30 | 4.245,30 | 4.245,30 | 8.490,60 | 21.226,51 | 42.453,02 |
| | PINTURA | | | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 100,00% |
| 12 | FORROS | R\$ 4.101,08 | 0,92% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.101,08 | 0,00 | 0,00 | 4.101,08 |
| | FORROS | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 13 | GASES MEDICINAIS | R\$ 15.581,91 | 3,48% | 0,00 | 0,00 | 3.116,38 | 3.116,38 | 3.716,87 | 5.632,27 | 15.581,91 |
| | GASES MEDICINAIS | | | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 23,85% | 36,15% | 100,00% |
| | TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL | R\$ 447.464,85 | 100,00% | R\$ 21.588,40 | R\$ 62.042,94 | R\$ 94.556,87 | R\$ 97.083,28 | R\$ 106.068,72 | R\$ 66.124,64 | R\$ 447.464,85 |

Prazo para a execução da Obra: 06 (seis) meses.

Total:

R\$ 447.464,85

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10

Alessandro Rodrigo Scudilio
Arquiteto e Urbanista
CAU A50277-4